

<b>E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten - HS</b> (vom Kunden auszufüllen)	
<b>Anlagenbezeichnung</b>	
<b>Registriernummer des VNB</b>	
<b>Anschrift der Erzeugungseinheit</b>	PLZ:                      Ort: Straße/Hausnummer:
<b>Standort der Erzeugungseinheit</b>	Gemarkung:                      Flur:                      Flurstück: <input type="checkbox"/> Gauß-Krüger-Koordinaten Bezugsellipsoid: <input type="checkbox"/> UTM-Koordinaten Zone: Rechtswert:                      Hochwert:
<b>Netzanschlusspunkt an das Netz des Netzbetreibers</b>	Bezeichnung: Abrechnungszählpunkt:
<b>Behördliche Genehmigung</b>	Art: <input type="checkbox"/> Baugenehmigung <input type="checkbox"/> Blmsch-Genehmigung <input type="checkbox"/> wasserrechtliche Genehmigung <input type="checkbox"/> Aktenzeichen:                      Datum:
<b>Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (EEG/KWK-G)</b>	<input type="checkbox"/> die Anforderungen des §6 Abs.1 und 2 EEG sind erfüllt <input type="checkbox"/> die Anforderungen des §6 Abs.4 Nr. 1 EEG sind erfüllt (gilt nur für Biogasanlagen) <input type="checkbox"/> die Anforderungen des §6 Abs.4 Nr. 2 EEG sind erfüllt (gilt nur für Biogasanlagen) <input type="checkbox"/> die Anforderungen des §6 Abs.5 EEG sind erfüllt (gilt nur für Windenergieanlagen)
	Eintragung in das Anlagenregister: Registriernummer: Meldung an BNetzA (nur für PV-Anlagen): Registriernummer:
	<input type="checkbox"/> Antrag auf Zulassung als KWK-Anlage i. S. d. §6 Abs.2 KWK-G (Eingangsbestätigung des BAFA beilegen) <input type="checkbox"/> Anzeige der KWK-Anlage i. S. d. §6 Abs.6 KWK-G (Anzeige beim BAFA beilegen) <input type="checkbox"/> Zulassung als KWK-Anlage i. S. d. §6 Abs.1 Nr. 1 KWK-G (Zulassung des BAFA beilegen)
<b>Anlagen-zertifizierer</b>	Name:
	Anschrift:
	Anlagenzertifikat-Nr.:
<b>Leistungsangaben</b>	max. Wirkleistung                      kW                      (inst. Leistung i. S. d. §3 Nr. 6 EEG; bei PV-Anlagen gs-seitige Modulleistung)
	max. Scheinleistung                      kVA                      (bei PV-Anlagen netzseitige Ausgangsleistung des Wechselrichters)
<b>Dokumentation</b>	<input type="checkbox"/> Entkopplungsschutz erfolgreich geprüft (Schutzprüfprotokolle beifügen) <input type="checkbox"/> dynamische Netzstützung der Erzeugungseinheit ist nach Anlagenzertifikat realisiert; eingestellter k-Faktor k =                      (gilt nicht für direkt gekoppelte Synchronmaschinen) <input type="checkbox"/> Erzeugungseinheit in das Einspeisemanagement eingebunden

<p><b>E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten - HS</b> (vom Kunden auszufüllen)</p>			
<b>Inbetriebsetzung</b>	Die Inbetriebsetzung der Erzeugungseinheit am:	Datum:	Uhrzeit:
	Die Erzeugungseinheit hat erstmalig Energie in das Netz des Netzbetreibers eingespeist:	Datum:	Uhrzeit:
<p>Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung vorgenannter Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der VDE-AR-N 4210 und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Betriebsverantwortlichen des Kunden eingewiesen und die Erzeugungseinheit nach DGUV V3 für betriebsbereit erklärt.</p>			
<p>Ich/ wir erklären hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte(n) mich/ uns, sämtliche Änderungen der Anlage unverzüglich dem Netzbetreiber, an dessen Netz die Erzeugungseinheit angeschlossen ist, schriftlich mitzuteilen. Die vorgenannten Angaben beruhen auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsverordnungen.</p>			
Errichter/Inbetriebsetzer		Kunde	
Firma: Name des Bearbeiters: Straße/Hausnummer: PLZ/Ort:  _____ Datum, Stempel und Unterschrift		Firma: Name des Bearbeiters: Straße/Hausnummer: PLZ/Ort:  _____ Datum, Stempel und Unterschrift	