

**F.5 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungseinheiten - MS**

(vom Kunden auszufüllen)

<b>Anlagenanschrift</b>	Stationsname/Feld-Nr.					
<b>Anschlussnehmer</b> (Eigentümer)	Vorname, Name					
	Telefon, E-Mail					
<b>Anlagenbetreiber</b>	Vorname, Name					
	Telefon, E-Mail					
<b>Anlagenerrichter</b> (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort					
	Telefon, E-Mail					
<b>Erzeugungseinheit (Typenbezeichnung)</b>						
Einspeisewirkleistung	kW	Art:				
Einheiten-Zertifikat-Nr.						
<b>Entkupplungsschutz</b>						
Wirkung der Entkupplungseinrichtung auf <input type="checkbox"/> MS-Schalter <input type="checkbox"/> NS-Schalter						
Überprüfung der Einstellwerte	Einstellwert (Soll) (Einstellbereich)		Einstellwert (Ist)		Wert richtig ausgelöst	Nur Sicht- kontrolle
Vorhandene Schutzfunktionen:						
<input type="checkbox"/> Frequenzsteigerungsschutz f>	Hz	ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Frequenzrückgangsschutz f<	Hz	ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz U>>	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz U<	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz U<<	V	ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>TF-Sperren</b>						
In der Anschlusszusage gefordert	<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> NS <input type="checkbox"/> MS			
Eingebaut	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein			
Prüfprotokoll liegt vor	<input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein			
Die Erzeugungseinheit gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten. Die Erzeugungseinheit ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß DGUV V3 für betriebsbereit erklärt.						
Die Inbetriebnahme der Erzeugungseinheit erfolgte am:						
_____		_____		_____		
Ort, Datum, Uhrzeit		Anlagenbetreiber		Anlagenerrichter		