

E.5 Inbetriebsetzungsprotokoll für Übergabestationen (Hochspannung)
(vom Betreiber der Übergabestation auszufüllen)

Anlagenanschrift	Stationsname/Feld-Nr. Straße, Hausnummer PLZ, Ort		
Anlagenbetreiber	Vorname, Name Telefon, E-Mail		
Anlagenerrichter	Firma, Ort Telefon, E-Mail		
Messstellenbetrieb	Die Bereitstellung der Messeinrichtung erfolgt durch den Netzbetreiber oder durch einen anderen Messstellbetreiber – MSB – (In diesem Fall bitte die MSB-ID laut MSB-Rahmenvertrag angeben):		
Stationsdaten	<input type="checkbox"/> Stich	<input type="checkbox"/> Doppelstich	<input type="checkbox"/> Einschleifung
	<input type="checkbox"/> Bezugskunde	<input type="checkbox"/> Einspeiser	
TF-Sperre	In der Anschlusszusage gefordert: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
	Eigenbaut: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		Prüfprotokoll liegt vor: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Dokumentation (Übergabe mindestens 1 Woche vor Inbetriebsetzung der Übergabestation)			
<input type="checkbox"/> Netzführungsvereinbarung vorhanden <input type="checkbox"/> Übersichtschaltplan, ggf. Schaltpläne Sekundärtechnik <input type="checkbox"/> Prüfprotokoll des Übergabeschutzes und bei Erzeugungsanlagen des übergeordneten Entkupplungsschutzes <input type="checkbox"/> Beglaubigungsscheine der Wandler <input type="checkbox"/> Protokoll der Erdungsmessung <input type="checkbox"/> Bestätigung nach DGUV V3		<input type="checkbox"/> Messwertübertragung geprüft <input type="checkbox"/> Meldungen geprüft <input type="checkbox"/> Schutz mit Schalterauslösung geprüft <input type="checkbox"/> Fernsteuerung geprüft (inkl. Not-AUS LS)	
Bemerkungen:			
Die von mir/uns ausgeführte Installation der Übergabestation ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE Normen, nach den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers von mir/uns errichtet, geprüft und fertig gestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind dokumentiert. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Übergabestation nach DGUV V3 für betriebsbereit erklärt. Die Übergabestation gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden.			
_____	_____	_____	
Ort, Datum, Uhrzeit	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter	
Die Anschaltung der Kundenanlage an das Hochspannungsnetz erfolgte am/um			
_____	_____	_____	
Ort, Datum, Uhrzeit	Anlagenbetreiber	Netzbetreiber	